

Отчет  
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 г.»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 9 месяцев 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финанирования мероприятий, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.) всего, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- краевой бюджет</li> <li>- местный бюджет</li> </ul>	2577,0  1260,0 1317,0	0,0		
1.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями Западное шоссе, 10 (АЗС «НК Альянс») <ul style="list-style-type: none"> <li>- местный бюджет</li> </ul>	310,0			По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки
2	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями) всего, в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> <li>- краевой бюджет</li> <li>- местный бюджет</li> </ul>	1782,382  1260,0 522,382			По результатам аукциона определена подрядная организация. Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
3.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения <ul style="list-style-type: none"> <li>- местный бюджет</li> </ul>	250,0	249,0		Внесены изменения в проект организации дорожного движения, выполнена разработка ПСД

					на установку светофоров.
4.	Приобретение дорожных знаков и резервных комплектов на светофорные объекты - местный бюджет	234,618			Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
	Итого - краевой бюджет - местный бюджет	2577,0 1260,0 1317,0	249,0 249,0		

И.о. начальника ОЖКХ

П.С. Коктышев

согласовано  
фин. отдел

О.Ю. Ильенко