

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.03.2014 № 97 за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие  
водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город  
Амурск»  
за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.03.2014 № 97. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 № 65.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 1488,17 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году за счет средств местного бюджета составила 1487,944 тысяч рублей. Мероприятия выполнены в соответствии с заключенным контрактом.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске. Выполнены работы по реконструкции ГТС в г. Амурске (устройство аварийного сброса сифонного типа) – 49,25 пог. м.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на  
 территории городского поселения «Город Амурск»  
 за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1.	Реконструкция ГТС	пог.м	0	49,25	49,25	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	пог.м	0	49,25	49,25	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формировании, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории  
городского поселения «Город Амурск»  
за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	Выполнены работы по реконструкции ГТС в г. Амурске (устройство аварийного сброса сифонного типа) – 49,25 пог. м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1487,944 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

**Приложение № 3**

Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

**ОТЧЕТ**

**об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профицит (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по первоначальному договору	
1			4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		1488,17	1488,17	1487,944	1487,944	-	-	-
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	1488,17	1488,17	1487,944	1487,944	-	-	-

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Развитие водохозяйственного  
комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>1488,17</b>	<b>1488,17</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>1488,17</b>	<b>1488,17</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>
		<b>всего</b>	<b>1488,17</b>	<b>1488,17</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>	<b>1487,944</b>
<b>I.</b>	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	бюджет городс- кого поселения	1488,17	1488,17	1487,944	1487,944	1487,944

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса**  
**на территории городского поселения «Город Амурск»**

за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы  
**ДИ:**

$$\text{ДИ} = (49,25 / 49,25) / 1 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1487,944 / 1488,17 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ}=1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных  
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2021 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации  
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности  
реализации программ  $\text{О}_n$  и показатель эффективности использования  
средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации**  
**Программы является эффективным.**