

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 1 квартал 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2022 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2022 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	20099,356 16079,45 4019,906	3099,886 3099,886		
	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет		92001,27 91081,25 920,02	205,394 205,394	Проверка сметной документации Оплата по договору ГПХ за изготовление эскизов (1000 дворов)
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	36933,88 34824,5 1036,977 2313,0	36933,88 34824,5 1036,977 1072,403		
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	0,0	0,0		
	Итого: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	58273,837 50903,95 5056,887 2313,0	132035,036 125905,75 1956,997 4172,289	205,394 205,394	

Дата 08.04.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков