

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2020 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2020 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	37855,11 37377,5 477,61	37855,11 37377,5 477,61	22597,3827 22309,4978 287,8849	
	Пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка) - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	6708,89934 6624,25456 84,64478	6708,89934 6624,25456 84,64478	6708,89934 6624,25456 84,64478	Ремонт покрытия 2664 м2, установлены скамейки-20шт., урны – 20 шт.
	Территория причала - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	13671,140 13495,87563 175,26437	13671,14 13495,87563 175,26437	397,529 392,51346 5,01554	Выполнено освещение причала - установлены светильники 16 шт.
	Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	3648,2859 3602,25624 46,02966	3648,2859 3602,25624 46,02966	3648,2859 3602,25624 46,02966	Ремонт покрытия из брусчатки и а/бетона – 691,97 м2, установка метал. ограждений – 60,2 м, скамеек – 6 шт., урн – 4 шт.
	Территория, прилегающая к отделу ЗАГС - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	3097,63088 3058,54872 39,08216	3097,63088 3058,54872 39,08216	3097,63088 3058,54872 39,08216	Ремонт покрытия брусчатка, а/бет. покрытие – 835,66 м2, установка скамеек – 2 шт., урн – 2 шт.,

					арка – 1 шт., светильники – 4 шт., посадка декоративного кустарника – 19 шт.
	Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	10729,15388 10593,7864 135,36748	10729,15388 10593,7864 135,36748	8745,03763 8634,70333 110,3343	Выполнен ремонт покрытия – 2463,23 м2, нанесена разметка – 472 м, установлены водоотводные лотки – 20 шт., территория расчищена от старых деревьев и мелколеся – 70 шт., установлены светильники - 30 шт.
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	13399,56333 9379,69433 4019,869	13416,96129 9117,020 4019,897 280,04429	0,0	
	Итого: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	51254,67333 46757,19433 4497,479	51272,07129 46494,52 4497,507 280,04429	22597,3827 22312,27626 285,10644	

Дата 07.10.2020

Начальник ОЖКХ

К.С. Колесников