

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2019 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2019 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1	<p>Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске</p> <ul style="list-style-type: none"> - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет 	<p>8072,61003</p> <p>4052,71 1013,1775 3006,72253</p>	<p>10473,518</p> <p>4052,71 1013,1775 5407,6305</p>	<p>4142,606</p> <p>761,9154 3380,6906</p>	<p>Выполнено благоустройство 2-х дворовых территорий: ул. Пионерская 14 и 16 (дворовые проезды – 1558,6 м2, освещение – 11 шт., урны – 12 шт., скамейки – 12 шт., тротуар – 158 м2)</p>
2.	<p>Благоустройство общественной территории в городе Амурске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет 	<p>54154,93459</p> <p>40522,37 477,6 13154,96459</p>	<p>51469,10459</p> <p>40522,370 477,6 10469,13459</p>	<p>3864,77401</p> <p>2285,62161 26,93852 1552,21388</p>	
	<p>Территория набережной</p> <ul style="list-style-type: none"> - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет 			<p>3484,06301</p> <p>1909,34543 22,5037 1552,21388</p>	<p>Произведена оплата за услуги по изготовлению и доставке скамей – 11 шт., урн – 8 шт., скамей-качелей с навесами – 5 шт.. Установлены скамейки, скамейки-качели, урны на тер. набережной. Выполнен снос зеленых насаждений – 210 шт. Выполнено осве-</p>

					шение (установлены метал опоры – 15 шт., установлены светильники – 30 шт., проложен кабель 603,5 м)
	Территория, прилегающая к кинотеатру «Молодость» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет			380,711 376,27618 4,43482	Выполнен ремонт покрытия дороги 361,5 м2 и отмостки 27,5 м2
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) - краевой бюджет - местный бюджет	843,74 843,74	128,662 128,662		
	Итого - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	63071,28462 44575,08 1490,7775 17005,42712	62071,28459 44575,08 КБ 1490,77750 16005,42709	8007,38001 2285,64043 788,8351 4932,90448	

Дата 10.10.2019

Начальник ОЖКХ

П.С. Коктышев