

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении
«Город Амурск» на 2019-2025 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2021 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс.руб.	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результат: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях.	0,0	93,0	0,0	
2.	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	2993,4	3322,8	833,26458	
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон» - местный бюджет	0,0	211,4	113,41458	Проведена гос. экспертиза проекта
2.3.	Актуализация схем теплоснабжения	100,0	100,0	100,0	Выполнена актуализация схем теплоснабжения
2.4.	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки	619,85	619,85	619,85	Преобритены котлы на котельную ст. Мылки в количестве 2 шт.
	Установка котлов на котельную ст. Мылки	723,55	0,0		

	Ремонт теплотрассы	1550	2391,55		
3.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, строительство объекта «Газопровод- отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон» всего, в том числе:	14633,33	8333,34*		
	- краевой бюджет	12133,33	5833,34*		
	- местный бюджет	2500,0	2500,		
	- привлеченные средства				
	Итого:	17626,72	11749,14	833,26458	
	- краевой бюджет	12133,33	5833,34		
	- местный бюджет	5493,4	5915,8	833,26458	
	- привлеченные средства				

Дата 07.10.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков