

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 1 полугодие 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (средства граждан)	17973,946 13920,900 4019,900 33,146			По результатам аукциона выбрана подрядная организация. Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	18796,010 5486,010 2010,0 11300,0			Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение)	1851,22 951,22 900,0			Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
	Итого - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет местный бюджет (средства граждан)	38621,176 20358,13 6929,9 11300,0 33,146			

Начальник ОЖКХ

К.С. Колесников

согласовано
фин. отдел

О.Ю. Ильенко