

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия	886,392	886,392	0,0	
2	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	803,574	803,574	803,5212	Выполнен ремонт водовода холодного водоснабжения, питающего МКД на ул. Заводская, д.1 ст. Мылки
3	Ремонт теплотрассы	13,034	13,034	13,034	Земляные работы для ремонта теплотрассы (вечерняя школа)
	Итого	1703,0	1703,0	816,5552	

Дата 07.10.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков