

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 04.02.2022 №80.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 51844,386 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 44687,95 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 6066,610 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 1089,826 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составила 51798,485 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 44661,663 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 6047,011 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 1089,810 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Выполнено благоустройство дворовой территории: пр. Строителей д.38, пр. Мира, 8, пр. Мира, 10. Выполнен ремонт дворовых проездов – 2217,05 м<sup>2</sup>, устройство и ремонт тротуаров – 299 м<sup>2</sup>, установлено: светильников – 8 шт., скамеек – 6 шт., урн – 8 шт.

2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске. Выполнены работы по благоустройству шести общественных территорий:

- Территория склона пляжа. Выполнен ремонт лестницы, изготовлены и установлены раздевалки 2 шт., выполнено устройство площадки под мусорные контейнеры, установка контейнеров 2 шт., изготовлен и установлен туалет.

- Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Больничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 1). Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1896 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 4 шт., посажен кустарник 12 шт.

- Территория "Детской спортивно-игровой площадки" пр. Победы, 7. Выполнено обустройство детской игровой площадки: монтаж площадки для волейбола и баскетбола, обустройство бадминтонной площадки, установлены скамьи с навесом – 6 шт., прямые скамьи – 2 шт., урны – 4 шт.

- Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной развязки "Кольцо" (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 40). Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 3306 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 4 шт., урны 8 шт.

- Центральная лестница (территория пляжа). Выполнен ремонт лестницы, установлены скамейки 2 шт., урны 2 шт.

- Территория автовокзала. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия территории и устройство тротуара – 948,5 м<sup>2</sup>, устройство скамейки на бетонном основании, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., монтаж лестничного марша, монтаж металлических ограждений.

Изготовление плакатов, листовок, флайеров, футболок с символикой, информирование в СМИ.

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Выполнен ремонт дворовых территорий: пр. Октябрьский д.3, пр. Строителей, 64. Выполнен ремонт дворовых проездов – 1544,25 м<sup>2</sup>, устройство и ремонт тротуаров – 397,68 м<sup>2</sup>, ремонт парковки – 745,52 м<sup>2</sup>, ремонт проезда к МКД – 296,4 м<sup>2</sup>, установлено: светильников – 12 шт., скамеек – 6 шт., урн – 8 шт.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
 на 2018-2024 годы»

за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	5	3	3	
3.	Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
4.	Доля общественных	процентов	100	100	100	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году					
5.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	5	6	6	
6.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
7.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	5	2	2	
<b>Основные мероприятия</b>						
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске		0	3	3	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	5	6	6	
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ед.	5	2	2	

**Приложение № 2**  
**Приложение № 12**  
 Приложение № 12  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формированию, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
 за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	Выполнено благоустройство дворовой территории: пр. Строителей д.38, пр. Мира, 8, пр. Мира, 10. Выполнен ремонт дворовых проездов – 2217,05 м2, устройство и ремонт	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	<p>Выполнены работы по благоустройству шести общественных территорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Территория склона пляжа;</li> <li>- Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Большиничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 1);</li> <li>- Территория "Детской спортивно-игровой площадки" пр. Победы, 7;</li> <li>- Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной развязки "Кольцо" (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 40);</li> <li>- Центральная лестница (территория пляжа);</li> <li>- Территория автовокзала.</li> </ul> <p>Выполнены работы по подготовке печатной продукции, информирование по рейтинговому голосованию.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия,</p>	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Отдел ЖКХ организации, привлечаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	Выполнен ремонт дворовых территорий: пр. Октябрьский д.3, пр. Строителей, 64. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 9131,140 тыс. рублей (средства местного бюджета 3900,296 тыс. рублей).	



**Приложение № 3**

Приложение № 13

к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи-цировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем привлеченных средств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим-прирятам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		7156,436	7156,436	7136,821	7136,821	8	-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлечаемые к исполнению	2766,820	2766,820	2766,820	2766,820			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи-циано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем привлеченных средств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим-прирятам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	организации, привлекаемые к исполнению	469,72	469,72	469,704	469,704	-	-	-
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	3919,896	3919,896	3900,296	3900,296	-	-	-

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы»

за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	51844,386	51844,386	51798,485	51798,485	51798,485
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	44687,95	44687,95	44661,663	44661,663	44661,663
		бюджет городс- кого поселения	7156,436	7156,436	7136,821	7136,821	7136,821

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	всего  федеральный бюджет  краевой бюджет	6675,270	6675,270	6675,269	6675,269	6675,269
			краевой бюджет	3908,450	3908,450	3908,449	3908,449
			бюджет города- кого поселения	2766,820	2766,820	2766,820	2766,820
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	всего  краевой бюджет	35992,09	35992,09	35992,074	35992,074	35992,074
			краевой бюджет	35522,37	35522,37	35522,37	35522,37
			бюджет городе- кого поселения	469,72	469,72	469,704	469,704
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	всего  краевой бюджет  бюджет городе- кого поселения	9177,029	9177,029	9131,140	9131,140	9131,140
			краевой бюджет	5257,13	5257,13	5230,844	5230,844
			бюджет городе- кого поселения	3919,896	3919,896	3900,296	3900,296

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);  
по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды на 2018-2024 годы»**

**за 2021 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100/100 + 3/3 + 100/100 + 100/100 + 6/6 + 100/100 + 2/2) / 7 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 7136,821 / 7156,436 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных  
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

**Реализация Программы в 2021 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации  
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности  
реализации программ **О<sub>и</sub>** и показатель эффективности использования средств  
местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

**Использование средств местного бюджета при реализации  
Программы является эффективным.**