

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории городского поселения
«Город Амурск»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 9 месяцев 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС	1700,0	0,0		
2.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	277,540	277,540	Ремонт водопроводной сети	Отсыпка съездов к водоводу, ремонт водовода
3.	Разработка проектно-сметной документации и строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки	0,0			
4.	Замена изношенных канализационных сетей	837,435			
5.	Организация электроснабжения КНС ст. Мылки	0,0			
5.	Доставка воды в п. Индивидуальный	380,0	304,749	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автомобилем 225,364 м3
	Итого	3194,975	582,289		

И.о. начальника ОЖКХ

П.С. Коктышев

согласовано
фин. отдел

О.Ю. Ильенко