

Отчет  
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории городского поселения  
«Город Амурск»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 1 квартал 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия   | Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей | Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Основные виды и объемы работ,              | Результаты  |
|-------|--|--|---|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   |
| 1.    | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС | 1200,0   | 0,0   |  |   |
| 2.    | Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки   | 1550,0   | 99,493  | Ремонт водопроводной сети                  | Отсыпка съездов к водоводу  |
| 3.    | Разработка проектно-сметной документации и строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки   | 1806,9   |   |  |   |
| 4.    | Замена изношенных канализационных сетей  | 1000,0   |   |  |   |
| 5.    | Организация электроснабжения КНС ст. Мылки   | 270,0  |   |  |   |
| 5.    | Доставка воды в п. Индивидуальный  | 240,0  | 110,077   | Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный | Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автомобилем 80,26 м <sup>3</sup> |
|       | Итого  | 6066,9   | 209,57  |  |   |

И.о. начальника ОЖКХ

Я.В. Арсентьева

согласовано  
фин. отдел

О.Ю. Ильенко