

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2021 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



К.С. Колесников

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.02.2021 № 97.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 51615,34 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 46494,52 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 4497,50 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 623,32 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 51615,34 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 46494,52 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 4497,50 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 623,32 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство общественной территории в городе Амурске. Выполнены работы по благоустройству пяти общественных территорий: Пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка), Территория, прилегающая к «Городской библиотеке», Территория, прилегающая к отделу ЗАГС, Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный», Территория причала..

На территории «Пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка)» выполнены следующие работы: Ремонт покрытия 2664 м<sup>2</sup>, установлены скамейки-20шт., урны – 20 шт.

На территории «Территория, прилегающая к «Городской библиотеке»» выполнены следующие работы: Ремонт покрытия из брусчатки

и а/бетона – 691,97 м<sup>2</sup>, установка метал. ограждений – 60,2 м, скамеек – 6 шт., урн – 4 шт.

На территории «Территория, прилегающая к отделу ЗАГС» выполнены следующие работы: Ремонт покрытия брусчатка, а/бет. покрытие – 835,66 м<sup>2</sup>, установка скамеек – 2 шт., урн – 2 шт., арка – 1 шт., светильники -4 шт., посадка декоративного кустарника – 19 шт.

На территории «Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный» выполнены следующие работы: Выполнен ремонт покрытия пешеходной дорожки – 2463,23 м<sup>2</sup>, подъездной дороги 1984,12 м<sup>2</sup>, нанесена разметка – 472 м, установлены водоотводные лотки – 20 шт., территория расчищена от старых деревьев и мелкокося – 70 шт., установлены светильники - 30 шт.

На территории «Территория причала» выполнены следующие работы: Выполнено освещение причала - установлены светильники 16 шт. Выполнен ремонт дорожного покрытия – 3514 м<sup>2</sup>, покрытия смотровой площадки – 128 м<sup>2</sup>, автомобильной парковки – 200 м<sup>2</sup>, выполнено устройство тротуара – 735 м<sup>2</sup>, нанесена дорожная разметка – 1018 м, установлено дорожное и декоративное металлическое ограждение – 313,6 м, установлена ж/бет.лестница, скамейки – 6 шт., урны – 6 шт.

2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Выполнены следующие работы: Выполнено благоустройство 5-ти дворовых территорий: пр. Победы, 9; пр. Строителей, 32; пр. Комсомольский, 2; ул. Пионерская, 4; ул. Амурская, 21. Выполнен ремонт дворовых проездов – 3578,42 м<sup>2</sup>, устройство и ремонт тротуаров – 679,55 м<sup>2</sup>, устройство и ремонт парковок – 91,5 м<sup>2</sup>, установлено: светильников – 27шт., скамеек – 25 шт., урн – 25 шт.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2020 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
 на 2018-2024 годы»

за 2020 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	3	5	5	
3.	Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
5.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	8	5	5	
6.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
7.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	-	5	5	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	8	5	5	
2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ед.	0	5	5	

Приложение № 2

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	Выполнены работы по благоустройству пяти общественных территорий: Пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка), Территория, прилегающая к «Городской	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							библиотеке», Территория, прилегающая к отделу ЗАГС, Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный», Территория причала. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 37855,11 тыс. рублей (средства местного бюджета 477,61 тыс. рублей).	
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Отдел ЖКХ  организации, привлекаемые к исполнению	2020	2020	2020	2020	Выполнено благоустройство 5-ти дворовых территорий: пр. Победы, 9; пр. Строителей, 32; пр. Комсомольский, 2; ул. Пионерская, 4; ул. Амурская, 21. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 13760,23529 тыс. рублей (средства местного бюджета 4643,21529 тыс. рублей).	

**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2020 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>		-	-
1.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	477,61	477,61	477,61	477,61	-	-	-



при-  
бяза-  
в по  
паль-  
трак-  
тетом  
очни-  
анси-  
ия)  
блей)

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы»

за 2020 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>51615,34</b>	<b>51615,34</b>	<b>51615,34</b>	<b>51615,34</b>	<b>51615,34</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>	<b>46494,52</b>	<b>46494,52</b>	<b>46494,52</b>	<b>46494,52</b>	<b>46494,52</b>
		<b>бюджет городе- ского поселения</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>	<b>5120,82</b>

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	всего	37855,11	37855,11	37855,11	37855,11	37855,11
		краевой бюджет	37377,5	37377,5	37377,5	37377,5	37377,5
		бюджет городе- ского поселения	477,61	477,61	477,61	477,61	477,61
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	всего	13760,23	13760,23	13760,23	13760,23	13760,23
		краевой бюджет	9117,02	9117,02	9117,02	9117,02	9117,020
		бюджет городе- ского поселения	4643,21	4643,21	4643,21	4643,21	4643,21

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

**за 2020 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100/100 + 5/5 + 100/100 + 100/100 + 5/5 + 100/100+5/5) / 7 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5120,82 / 5120,82 = 1,0 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

**Реализация Программы в 2020 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ  $\text{О}_n$  и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**