

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 9 месяцев 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (средства граждан)	17973,946 13920,900 4019,900 33,146	6109,303 4724,937 1364,407 19,959		Выполнено благоустройство дворовых территорий: пр. Стр.24, пр. Мира 50, 42А Выполнено: ремонт дворового проезда – 2280 м2, скамейки – бшт., урны – бшт, освещение – 2шт., ремонт тротуара – 148 м2, проезд к МКД – 608м2
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет - доп. средства краевого бюджета	31996,01 5486,010 2010,0 11300,0 13200,0	4851,624 2743,005 1010,0 15,006 1083,613		Выполнено: на тер. набережной: снос зеленых насаждений (124 дер.), Освещение набережной (опоры 19шт., светильники 38 шт. кабель 948м., провод СИП 270м) и технологическое присоед. к эл. сетям, ремонт 3-х лестничных маршей.
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение)	1851,22 951,22 900,0			Достижение результатов ожидается во 2 полугодии.
	Итого - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет - местный бюджет (средства граждан)	51821,176 20358,13 6929,9 11300,0 33,146	10960,927 7467,942 2374,407 15,006 19,959		

	дан) - доп. средства краевого бюджета	13200,0	1083,613		
--	--	---------	----------	--	--

И.о. начальника ОЖКХ

П.С. Коктышев

согласовано
фин. отдел

О.Ю. Ильенко