

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Амурска 2014-2023 г.»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 9 месяцев 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2015 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.)</p> <p>- Установка светофора пр. Победы, пр. Мира</p> <p>- Приобретение дорожных знаков</p>	<p>594,484</p> <p>105,516</p>	<p>594,484</p> <p>97,89</p>	<p>Установка светофоров в кол. 2-шт.</p>	<p>Приобретены и установлены светофоры пр. Победы 16, пр. Мира 40а</p> <p>Приобретены дорожные знаки в количестве 46 шт.</p>
	Итого	700,0	692,374		

Начальник ОЖКХ

А.И. Харченко

согласовано
фин. отдел

О.Ю. Ильенко