

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 31.03.2014 № 97 за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»

К.С. Колесников

## Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск»  
за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 31.03.2014 № 97. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 16.02.2018 № 77.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 8970,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году за счет средств местного бюджета составила 8646,128 тысяч рублей. Мероприятия выполнены в соответствии с заключенными контрактами и договорами.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске. Выполнены следующие работы: Разработка проектной документации «Реконструкция ГТС пруда-накопителя «Амурский-1» и пруда-аэратора «Амурский-2» г. Амурск»

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная

оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на  
 территории городского поселения «Город Амурск»  
 за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
1	2	3	4	план	факт	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1.	Разработка проекта на реконструкцию ГТС и декларации безопасности в г. Амурске	шт.	1	1	1	
<b>Основные мероприятия</b>						
2.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске					
2.2	Разработка проекта на реконструкцию ГТС и декларации безопасности в г. Амурске	шт.	1	1	1	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**  
о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории  
городского поселения «Город Амурск»  
за 2017 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Разработка проектной документации «Реконструкция ГТС пруда- накопителя «Амурский-1» и пруда-аэратора «Амурский-2» г. Амурск» Общая сумма, израсходованная на	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							реализацию данного мероприятия, составила 8646,128 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» за 2017 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>8970,0</b>	<b>8970,0</b>	<b>8646,128</b>	<b>8646,128</b>	-	-	-
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	8970,0	8970,0	8646,128	8646,128	-	-	-

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Развитие водохозяйственного  
комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» за 2017 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>8970,0</b>	<b>8970,0</b>	<b>8646,128</b>	<b>8646,128</b>	<b>8646,128</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>					
		<b>бюджет город- ского поселения</b>	<b>8970,0</b>	<b>8970,0</b>	<b>8646,128</b>	<b>8646,128</b>	<b>8646,128</b>
<b>1.</b>	Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС) в г. Амурске	всего	8970,0	8970,0	8646,128	8646,128	8646,128
		бюджет город- ского поселения	8970,0	8970,0	8646,128	8646,128	8646,128

-----



(\* По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\* По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса**  
**на территории городского поселения «Город Амурск»**

**за 2017 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (1 / 1) / 1 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 8646,128 / 8970,0 = 0,96 \quad \text{Принимаем } 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2017 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ  $\text{О}_n$  и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**