

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Амурска 2014-2023 г.»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 9 месяцев 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2016 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.), в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет	2226,151	514,79489		
		1553,820 672,331	351,9402 162,85469		
1.1.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения (местный бюджет)	48,342	48,342		Внесены изменения в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения «Город Амурск»
1.2.	Доставка и монтаж пешеходных ограждений - краевой бюджет - местный бюджет	2028,385	466,45289		Аванс за выполнение работ по доставке и монтажу пешеходных ограждений
		1553,820 474,565	351,94020 114,51269		
1.3.	Нанесение продольной дорожной разметки (местный бюджет)	149,424			
	Итого - краевой бюджет - местный бюджет	2226,151 1553,82 672,331	514,79489 351,9402 162,85469		

Начальник ОЖКХ

А.И. Харченко