

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	5114,374 3549,375 1564,999	6632,27051 3908,450 1751,62251 972,198	5631,77168 3233,7444 1425,82966 972,19762	Выполнено благоустройство дворовой территории: пр. Строителей д.38. Выполнен ремонт дворовых проездов – 1516,82 м2, устройство и ремонт тротуаров – 299 м2, установлено: светильников – 8 шт., скамеек – 4 шт., урн – 4 шт. Заключен контракт на благоустройство территорий пр. Мира, д.8, д.10.
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	36099,99 35522,37 395,09209 182,52791	35992,090 35522,37 395,09209 74,62791	7329,3072 7174,89306 79,80164 74,61250	
	Подготовка печатной продукции, информирование по рейтинговому голосованию - местный бюджет			74,6125 74,6125	Изготовление плакатов, листовок, флайеров, футболок с символикой, информирование в СМИ
	Территория склона пляжа - краевой бюджет (соглашение)	2766,828 2736,39289	2766,828 2736,39289	2766,828 2736,39289	Выполнен ремонт лестницы,

	- местный бюджет (соглашение)	30,43511	30,43511	30,43511	изготовлены и установлены раздевалки 2 шт., выполнено устройство площадки под мусорные контейнеры, установка контейнеров 2 шт., изготовлен и установлен туалет.
	Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Больничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 1)	5737,20828	5737,20828		
	- краевой бюджет (соглашение)	5674,09899	5674,09899		
	- местный бюджет (соглашение)	63,10929	63,10929		
	Территория "Детской спортивно-игровой площадки" пр. Победы, 7	10816,18367	10816,18367		
	- краевой бюджет (соглашение)	10697,20565	10697,20565		
	- местный бюджет (соглашение)	118,97802	118,97802		
	Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной развязки "Кольцо" (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 40)	12074,79971	12074,79971		
	- краевой бюджет (соглашение)	11941,97691	11941,97691		
	- местный бюджет (соглашение)	132,8228	132,8228		
	Центральная лестница (территория пляжа)	2666,50034	2666,50034	2631,92461	Выполнен ремонт лестницы, установлены скамейки 2 шт., урны 2 шт.
	- краевой бюджет (соглашение)	2637,16884	2637,16884	2602,97344	
	- местный бюджет (соглашение)	29,3315	29,3315	28,95117	
	Территория автовокзала	1855,94209	1855,94209	1855,94209	Выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия, устройство тротуара, устройство скамейки на бетонном основании, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., монтаж лестничного марша, монтаж металлических ограждений
	- краевой бюджет (соглашение)	1835,49672	1835,49672	1835,52673	
	- местный бюджет (соглашение)	20,44537	20,44537	20,41536	
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	9177,026	9177,026	4150,31514	Выполнено благоустройство дворовых территорий: пр. Октябрьский д.3, Выполнен
	- краевой бюджет (соглашение)	5257,13	5257,13	2377,53998	
	- местный бюджет (соглашение)	3919,896	3919,896	1772,77516	

					ремонт дворовых проездов – 528,25 м2, устройство и ремонт тротуаров – 123,68 м2, ремонт парковки – 447,52 м2, ремонт проезда к МКД – 296,4 м2, установлено: светильников – 6 шт., скамеек – 2 шт., урн – 4 шт.
	Итого:	50391,39	51801,38651	17111,39402	
	- краевой бюджет (соглашение)	44328,875	44687,95	12786,17744	
	- местный бюджет (соглашение)	5879,98709	6066,6106	3278,40646	
	- местный бюджет	182,52791	1046,82591	1046,81012	

Дата 01.07.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков