

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 1 полугодие 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске - краевой бюджет - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	5114,374 3549,375 1564,999	5660,07205 3928,09 1731,98205	0,0	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	36099,99 35522,37 395,09209 182,52791	35992,090 35522,37 395,09209 74,62791	74,6125 74,62791	
	Подготовка печатной продукции, информирование по рейтинговому голосованию - местный бюджет			74,62791 74,62791	Изготовление плакатов, листовок, флайеров, футболок с символикой, информирование в СМИ
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	9177,026 5257,13 3919,896	9177,026 5257,13 3919,896		
	Итого: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	50391,39 44328,875 5879,98709 182,52791	50829,18805 44707,59 6046,97014 74,62791	74,62791 74,62791	

Дата 01.07.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков