

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 296 за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составлен: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и  
повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город  
Амурск» на 2019-2025 годы»  
за 2021 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 296. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 №74.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 9296,16 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 5833,34 тыс. рублей, местный бюджет 3462,82 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составила 3444,81 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

Причины несоответствия плановых и фактических показателей: отсутствие финансирования из краевого бюджета, экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации Программы, выполнялись следующие мероприятия.

1. Установлены индивидуальные приборы учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях - установлено 10 ИПУ ХВС и ГВС на сумму 59,44 тыс. рублей.

2. Выполнены энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве:

Проведена гос. экспертиза проекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон» на сумму 211,41 тыс. рублей;

Выполнена актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения. Фактически израсходовано 100,0 тыс. рублей;

Приобретены котлы на котельную ст. Мылки в количестве 2 шт. на сумму 619,85 тыс. рублей;

Выполнения ремонт теплотрассы – 392 пог.м. и теплоизоляция теплотрассы на сумму 2343,37 тыс. рублей;

Выполнен ремонт водовода на ст. Мылки – 1 км. трубопровода на сумму 110,73 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

Приложение № 11  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  
программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы»  
за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Количество приборов учета, установленных в муниципальных жилых помещениях	Шт.	6	10	10	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях	шт.	6	10	10	
2.	Гос. экспертиза проекта	Шт.	0	1	1	
3.	Актуализация схемы теплоснабжения	Шт.	1	1	1	
4.	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки	Шт.	0	2	2	
5.	Ремонт теплотрассы	Пог.м.	0	392	392	
6.	Ремонт водовода ХВС ст. Мылки	км	0	1	1	

**Приложение № 2**  
**Приложение № 12**  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формированию, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы  
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025

годам  
 за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2019	2025	2019	2025	Установлено 10 индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 59,44 тыс. рублей.	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, Участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2 Жилых помещений	3	4	5	6	7	8	9
2.	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	Отдел ЖКХ организации, привлечаемые к исполнению	-	-	-	-	Проводились энергосберегающие мероприятия на сумму – 3385,37 тыс. рублей	
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»		2020	2021	2020	2021	Проведена гос. экспертиза проекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон». Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 211,41 тыс. рублей.	
2.3.	Актуализация схемы теплоснабжения		2019	2021	2019	2021	Выполнена корректировка схемы теплоснабжения	
2.4.	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки		2021	2021	2021	2021	Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 100,0 тыс. рублей.	
2.6.	Ремонт теплотрассы		2021	2021	2021	2021	Приобретены котлы на котельную ст. Мылки в количестве 2 шт.	
2.7.	Ремонт водовода		2021	2021	2021	2021	Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 619,85 тыс. рублей.	
							Выполнения ремонт теплотрассы – 392 пог.м. и теплоизоляция теплотрассы.	
							Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 2343,37 тыс. рублей.	
							Выполнен ремонт водовода на ст. Мылки	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ХВС ст. Мылки						- 1 км. трубопровода. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия в 2021 году составила 110,73 тыс. рублей.	
3.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, строительство объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»		2021	2023	2021	2023	Мероприятие не выполнено, из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета.	

**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

**об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на  
2019-2025 годы»  
за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи- нано- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответст- венного исполни- теля, соиспол- нителя (тыс. рублей)	Количество заклю- ченных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем при- нятье обяза- тельств по муниципаль- ным контрак- там (с учетом всех источни- ков финанси- рования) (тыс. рублей)
			Предусмот- рено в программе	Предусмотре- но в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по перехо- дям иммеро- -приятиям	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>3462,82</b>	<b>3462,82</b>	<b>3444,81</b>	<b>3444,81</b>	-	-	-
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	59,44	59,44	59,44	59,44	-	-	-



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профицитно (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем привлеченных средств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим-прирятам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помещениях								
2	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки	3403,37	3403,37	3385,37	3385,37	-	-	-
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»		211,41	211,41	211,41	211,41	-	-	-
2.3.	Актуализация схемы теплоснабжения		100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.4.	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки		619,85	619,85	619,85	619,85			
2.6.	Ремонт теплотрассы		2361,37	2361,37	2343,37	2343,37			
2.7.	Ремонт водовода ХВС ст. Мылки		110,73	110,73	110,73	110,73			

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы»  
за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1		всего	4	5	6	7	8
			<b>9296,16</b>	<b>9296,16</b>	<b>3444,81</b>	<b>3444,81</b>	<b>3444,81</b>
			<b>федеральный бюджет</b>				
		краевой бюджет	4	5	6	7	8
			<b>5833,34</b>	<b>5833,34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>бюджет городского поселения</b>				
1.	Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях	всего	4	5	6	7	8
			59,44	59,44	59,44	59,44	59,44
			<b>бюджет городского поселения</b>				

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве	всего	<b>3403,38</b>	<b>3403,38</b>	<b>3385,37</b>	<b>3385,37</b>	<b>3385,37</b>
			Бюджет городского поселения	3403,38	3403,38	3385,37	3385,37
2.2.	Проектирование объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»	всего	211,41	211,41	211,41	211,41	211,41
			Бюджет городского поселения	211,41	211,41	211,41	211,41
2.3.	Актуализация схемы теплоснабжения	всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет городского поселения	100,0	100,0	100,0	100,0
2.4.	Приобретение котлов на котельную ст. Мылки	всего	619,85	619,85	619,85	619,85	619,85
			Бюджет городского поселения	619,85	619,85	619,85	619,85
2.6.	Ремонт теплотрассы	всего	2361,37	2361,37	2343,37	2343,37	2343,37
			Бюджет городского поселения	2361,37	2361,37	2343,37	2343,37
2.7.	Ремонт водовода ХВС ст. Мылки	всего	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73
			Бюджет городского поселения	110,73	110,73	110,73	110,73
3.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, строительство объекта «Газопровод-отвод для перевода на природный газ МКД 9 микрорайон»	всего	5833,34	5833,34	0,0	0,0	0,0
			Бюджет краевой	5833,34	5833,34	0,0	0,0
		Бюджет городского поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск»  
на 2019-2025 годы»  
за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ**:

$$\text{ДИ} = (10/10) / 1 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3444,81 / 3462,82 = 0,99 \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных  
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (5 + 5) / 2 \times 7 = 0,71$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,71 = 0,95 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2021 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации  
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности  
реализации программ **О<sub>n</sub>** и показатель эффективности использования средств  
местного бюджета **ЭИ**:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации  
Программы является эффективным.**