

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 1 полугодие 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2022 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2022год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	500,0	500,0	500,0	Выполнен ремонт водопроводной сети на ст. Мылки, протяж.1 км Ø 200 мм.
2	Замена изношенных канализационных сетей	1064,97	1064,97		
3	Ремонт теплотрассы	500,0	145,453		
	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства		1201,58	354,547	Приобретен и установлен насос на водозаборной скважине № 78 на ст.Мылки.
	Итого	2064,97	2912,003	854,547	

Дата 06.07.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков